

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa zaplecza sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i zamontowanie czterech kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Klembów, na działce nr ewid. 617/12 obręb 0003 Klembów, wg poniższej specyfikacji:

1) 3 kontenery przeznaczone pod pomieszczenia: Szatnia 1, Szatnia 2, Pokój sędziowski i Magazynek w wymiarach:

- zewnętrzne kontenera: 6,0 m/2,5 m/min. 2,80 m (długość/szerokość/wysokość),
- powierzchnia użytkowa: ok. 12 m²,
- wysokość pomieszczeń: 2,5 m;

2) 1 kontener przeznaczony pod pomieszczenie sanitarne w wymiarach:

- zewnętrzne kontenera: 6,0 m/3,00 m/min. 2,80 m (długość/szerokość/wysokość),
- powierzchnia użytkowa: ok. 14 m²,
- wysokość pomieszczeń: 2,5 m;

3) łączne wymiary obiektu:

- zewnętrzne: 11 m/6,0 m/min. 2,80 m (długość/szerokość/wysokość),
- powierzchnia użytkowa: ok. 50 m²,
- wysokość pomieszczeń: 2,5 m;

4) konstrukcja kontenera stalowa:

- rama spawana z kształtowników zimno giętych gr. 4 mm koloru RAL 7016,
- kształtowniki zimno gięte gr. 4 mm skręcane do ramy górnej i dolnej w kolorze RAL 7016;

5) dach:

- kąt spadku: 1% (jednospadowy),

- płyta warstwowa z rdzeniem PIR 40 mm RAL 7016,
- piana PUR 100 mm + folia paroizolacyjna,
- płyta OSB 12 mm,
- blacha niskoprofilowa,
- rynny PCV, kolor RAL 7016;

6) ściany zewnętrzne:

- płyta warstwowa z rdzeniem PIR 120 mm,
- kolor zewnętrzny RAL 7016,
- kolor wewnętrzny RAL 9010;

7) ściany działowe:

- płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubość min. 50 mm w kolorze RAL 9010, malowana obustronnie;

8) podłoga:

- wykładzina PCV 2 mm,
- płyta OSB 22 mm,
- wełna mineralna 120 mm + folia paroizolacyjna,
- blacha trapezowa;

9) stolarka okienna i drzwiowa:

- 4 szt.: drzwi zewnętrzne techniczne, stalowe, ocieplone $U = 1,3 [W/m^2 \cdot K]$ 90 cm x 200 cm (w kolorystyce RAL 7016),
- 3 szt.: drzwi wewnętrzne stalowe 90 cm x 200 cm (w kolorystyce RAL 9010),
- 4 szt.: okno PCV uchylne, pakiet 3-szybowy $U = 0,9 [W/m^2 \cdot K]$ 140 cm x 70 cm (w kolorystyce RAL 9010),
- 3 szt.: okno PCV rozwierno-uchylne, pakiet 3-szybowy $U = 0,9 [W/m^2 \cdot K]$ 56,5 cm x 53,5 cm (w kolorystyce RAL 9010);

10) instalacja elektryczna:

- kontenery wyposażone w lampy LED, zgodnie z normą PN EN 12464-1,
 - po jednym gnieździe podwójnym w: pomieszczeniach sanitarnych, Szatnia 1, Szatnia 2.
- Instalacja wykonana natynkowo,
- po dwa gniazda podwójne w: pomieszczeniu Magazynek oraz Pokój sędziowski. Instalacja wykonana natynkowo,

- rozdzielnica natynkowa wyposażona w zabezpieczenie różnicowoprądowe oraz zabezpieczenia,
- połączenia wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi, zostaną wykonane we własnym zakresie przez Zamawiającego;

11) wentylacja:

- kontenery wyposażone w wentylację grawitacyjną realizowaną poprzez kratki wentylacyjne,
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w wentylację mechaniczną realizowaną za pomocą wentylatorów elektrycznych o wydajności dopasowanej do kubatury danego pomieszczenia;

12) posadowienie:

- kontenery posadowione zostaną na wykonanej przez Zamawiającego nawierzchni z kostki betonowej;

13) wyposażenie dodatkowe:

- ściana działowa według rzutu dołączonego do postępowania,
- kompakt WC – 3 szt.,
- umywalka – 3 szt.,
- brodzik (min. 80 cm) + kotara – 5 szt.,
- bojler elektryczny (150 l) – 2 szt.,
- rynny PCV w kolorystyce RAL 7016,
- grzejnik elektryczny 2 kW - 7 szt.;

14) dodatkowe informacje Zamawiającego:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów kontenera o +/- 5% - po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,
- rozmieszczenie i układ kontenerów powinno być wykonane zgodnie z załączonym przez Zamawiającego rzutem szatni kontenerowych,
- montaż kontenerów odbędzie się na podłożu z kostki betonowej przygotowanej przez Zamawiającego,
- połączenie wewnętrzne instalacji elektrycznej należy zlokalizować w tzw. „Pokoju sędziowskim” w puszcze hermetycznej,
- połączenie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z zewnętrznymi przyłączami powinno znajdować się na ścianie zewnętrznej kontenera sanitarnego,

- wykonanie przyłączy zewnętrznych elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych leży po stronie Zamawiającego.

Rzut Szatni Kontenerowych (wykonany w skali 1:50), stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV: 45212230-7 - Instalowanie szatni

CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- dwie dostawy polegające na dostarczeniu i montażu zestawu kontenerowego, o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy) każda.

4. Okres gwarancji jakości: od 12 miesięcy do 24 miesięcy.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 55 dni od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy).

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

*/-/Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*